



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

Project title: Enhancing Energy Efficiency of the Centre for Engineering Sciences and Smart Technology of Riga Technical University at 6B Ķīpsalas Str., Riga

Number of project implementation agreement: 4.2.1.2/17/I/028

Registration number: 3171/2017

Project completed during the period 02.12.2018. - 02.03.2019.:

2018.gada 1.augustā tika noslēgta Vienošanās Nr.2 iepirkuma līgumam Nr. 01J02-1/200 ar SIA "Abora" par līguma termiņa pagarinājumu līdz 2019.gada 31.martam par ēkas Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā pārbūves darbiem.

Objektā turpinās būvdarbi, pabeigta esošā ēkas jumta siltināšana un virsgaismu likvidēšana, nomainīti logi, durvis un nosiltināta ēkas fasāde. Ēkā tiek ieregulētas un testētas inženiersistēmas, pabeigti apdares darbi. Noris aktīvs darbs pie dokumentācijas sagatavošanas un atzinumu saņemšanas, lai marta beigās varētu nodot ēku ekspluatācijā.

Saskaņā ar būvdarbu līguma termiņa pagarinājumu, iesniegti projekta grozījumi par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 2019.gada 28.jūnijam.

Autoruzraudzība un būvuzraudzība noris atbilstoši noslēgtajiem iepirkuma līgumiem.





© Riga Technical University 2024

Project published on RTU website 01.03.2019.

Enhancing Energy Efficiency of the Centre for Engineering Sciences and Smart Technology of Riga Technical University at 6B Ķīpsalas Str.,
Riga 02.12.2018.-02.03.2019. | Riga Technical University
<https://www.rtu.lv/en/university/rtu-projects/open-publicity/249>