Projekta nosaukums: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās

Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.4/17/I/004

RTU Projektu reģistra numurs: 3170/2017

Projektā paveiktais periodā 05.05.2020. - 04.08.2020.:

Laika posmā no 2020.gada 5.maija līdz 04.augustam Eiropas Savienības fonda projekta **"Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās"** (Vienošanās Nr.1.1.1.4/17/I/004, PVS ID 3170) īstenošana kopumā ir virzījusies atbilstoši sākotnēji plānotajam visās būtiskākajās projektu aktivitātēs:

1) Ķīpsalas iela 6A, Rīgā:

pārbūve: atklāta konkursa RTU-2019/37 "Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūve RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros" rezultātā 2019.gada 9.augustā tika noslēgts iepirkuma līgums Nr.01J02-1-e/160 ar SIA "MERKS", par pārbūves darbiem Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā. 10.03.2020. tika saņemts Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) atzinums par daļēju būvdarbu apturēšanu objektā līdz defektu un neatbilstību novēršanai, izstrādājot Darbu veikšanas projektu (DVP) līdz 31.03.2020. BVKB pieņēma lēmumu pagarināt būvdarbu veicējam defektu un neatbilstību novēršanas laiku līdz 08.05.2020. Saskaņā ar iesniegto DVP jūnijā BVKB atļauj atsākt DVP norādītos būvdarbus paralēli defektu novēršanai. Defektu novēršanas termiņš 31.07.2020.

- **autoruzraudzība:** pamatojoties uz sarunu procedūras "Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros", iepirkuma identifikācijas Nr.RTU-2017/16, rezultātiem, 2019.gada 6.augustā noslēgts iepirkuma līgums ar personu apvienību SIA "Valeinis un Stepe", SIA "M&E Pro" un SIA "VSKS".
- **būvuzraudzība:** pamatojoties uz sarunu procedūras "Būvuzraudzības pakalpojumi objektā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A", iepirkuma identifikācijas Nr.RTU-2019/7, rezultātiem, 2019.gada 7.augustā noslēgts iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību SIA "Fabrum PES".

2) Zunda krastmala 10, Rīgā:

- 2018.gada 8.augustā noslēgts līgums Nr.01J02-1-e/94 ar SIA "Skonto būve" par **jaunbūvju būvprojektu izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem**, būvdarbi rit uz priekšu, tiek izbūvēts ēkas otrais stāvs un kāpņu pamatu konstrukcija. Tiek veikti testi ēkas pamatu kolonnām. SIA "Skonto būve" iesniedza vēstuli, kurā norādīts, ka sakarā ar to, ka saskaņā ar 12.03.2020. Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību valstī tika ieviests stingru ierobežojumu pasākumu kopums saistībā ar ieceļošanu valstī, kā arī ņemot vērā, ka 26.02.2020. Lietuvā un 15.03.2020. Polijā arī tika izsludināta ārkārtējā situācija un noteikti ceļošanas un transporta kustības ierobežojumi, ģenerāluzņēmēja apakšuzņēmējam Keller Polska Sp. z o.o nebija iespējams veikt būvdarbu līgumā noteikto darbu izpildi. Tiek veiktas pārrunas ar SIA "Skonto būve" par iespējamo līguma termiņa pagarinājumu.
- 2018.gada 3.augustā noslēgts līgums Nr.01J02-1-e/95 ar personu apvienību SIA "Fabrum" un SIA "Pilsētas eko serviss" par Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa Zunda

krastmalā 10 un publiskās auditorijas Zunda krastmalā 8, Rīgā, jaunbūvju **būvprojektu izstrādes uzraudzību un būvuzraudzību** RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros (iepirkums Nr. RTU - 2018/109). 16.12.2019. uzsākta būvuzraudzība objektā.

3) Paula Valdena 3, Rīgā:

- Turpinās darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes **Baltijas Biomateriālu ekselences centra** ēkas projektēšanai, autoruzraudzībai un būvdarbiem. 2020.gada 19.jūnijā SIA "K IDEA" nodeva izstrādāto tehnisko dokumentāciju: pirmsprojekta vizualizācijas, telpu plānojums, projektēšanas uzdevums un tehnisko specifikāciju, līguma Nr.03000-3.2.1-e/87 ietvaros.

4) Iekārtu un aprīkojuma iegāde:

- sadarbībā ar RTU fakultātēm norisinājās arī darbs pie **pētniecības aprīkojuma un iekārtu iegādes** iepirkumu dokumentācijas - tehnisko specifikāciju un pretendentu atlases nosacījumu izstrādes. Laika posmā no 2020.gada 5.maija līdz 04. augustam noslēgts 1 piegādes līgums iepriekš izsludināto iepirkumu ietvaros, veiktas iekārtu piegādes un uzstādīšanas 3 iepriekš izsludināto iepirkumu ietvaros: Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei**.**

Projektu vadītājs: Dace Paule, tālr.: 67089079

Projektu koordinators: Arta Čakša-Lapsiņa, tālr.: 67089820

© Rīgas Tehniskā universitāte 2024

Publicēts RTU mājas lapā 05.10.2020.